

# 安健环体系建设项目 工作简报

(第 07 期)

安健环体系建设项目工作小组

2013 年 4 月 27 日

---

## 一、项目进展情况（2013 年 3 月 29 日—2013 年 4 月 27 日）

### ◇ 项目进度

#### ● 危害辨识与风险评估

- 示范单位：在委托咨询公司对上电漕泾进行为期两周的风险评估指导的基础上，于 4 月初全面开展班组风险评估工作。目前运行部门等完成风险评估数据库编制，正在进行评审和修改。设备部门风险评估数据库由于受 2 号机组 B 修、生产任务较重的影响，尚未完成数据库编制工作。
- 非示范单位：已完成本单位体系建设方案和实施计划编制、风险评估组织机构确定等工作。目前主要结合专题培训，以示范班组风险评估为重点开展风险评估数据库编制工作。

#### ● 安健环体系管理标准编制

- 4 月 23 日至 25 日咨询公司在上电漕泾开展了第一期安健环体系要素的专题培训，为管理标准的编写打好基础。上电漕泾安健环体系建设各工作小组成员、部门专工和外委单位安健环体系建设负责人等近 120 人次参加了培训。

- 集团公司安健环体系管理手册、导则和指南近日已正式发布，转发各单位，按照体系建设进度适时启动公司和三级单位管理手册编制工作。

#### ◇ 联络与沟通

- 通过各种渠道了解和学习集团公司示范单位危害辨识和风险评估工作的进展和经验，制定了公司风险评估工作计划模板和样表，供各单位参考。
- 4月28日公司召开安全生产网络会议，了解、指导、协调各单位体系建设进展情况，协调体系建设中存在的问题并提出改进建议，交流体系建设经验和良好实践。

## 二、下阶段工作计划（2013年5月2日-5月31日）

- 5月中旬上电漕泾（示范单位）在咨询公司的指导下，完成风险评估数据库和风险概述报告的修改、发布。
- 5月中旬启动上电漕泾管理标准编制工作。
- 5月中、下旬适时组织各单位安健环建设负责人赴芜湖电厂（集团公司火电示范单位）调研。
- 通过例会、交流等形式指导、协调各单位按计划实施体系建设工作，交流和反馈体系建设经验和良好实践。

## 三、基层动态

- 燃料公司成立体系建设办公室，充实体系建设人员，加强组织领导  
2013年4月9日燃料公司颁布《关于设立安全管理体系办公室的通知》，

确定了公司安健环体系建设办公室及成员。4月17日，体系管理办公室在公司华泾路基地正式挂牌，人员正式开展。4月19日，党委书记毛静方、副总工程师唐礼宏、安保部经理兼体系管理办公室负责人张振华等主持召开了安健环工作组会议，进一步讨论、明确了安健环体系建设的范围、内容、计划和职责，并对下阶段体系建设工作提出了要求。

● 运营公司结合贯标工作，全面开展安健环体系建设工作

运营公司结合企业实际需求，在开展安健环建设的同时，实施贯标工作。目前，各项工作全面展开。

根据贯标的要求，各项目部分提交了《情况报告》，分析生产流程所涉及的危险源、环境因素，生产工作中控制风险的方法与手段等情况。编制了《安健环管理体系职能部门分配表》、《各部门安健环管理体系建设前期工作内容》、《QEO管理体系认证咨询工作计划》。成立安健环建设办公室和11个风险评估专题小组，包括输煤脱硫脱硝系统、化学锅炉热网管道系统、除灰系统、电气系统、风电系统、三联供系统、机场供电、磁悬浮机车供电等，覆盖公司主要业务。组织进行《ISO 9001-2008质量管理体系》、《ISO 14001-2004环境管理体系》、《OHSAS 18001职业健康安全管理体系》领导层培训，印发“三体系”标准、讲义和股份公司安健环培训资料等140余套，并分三批对班组长进行危害辨识和风险评估专题培训。